

Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie

Czy w pomieszczeniu serwerowni można zastosować typ naścienny zamiast kanałowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania typu naściennego zamiast kanałowego.

Pytanie

Czy w pomieszczeniu serwerowni powietrze nawiewane ma być rozprowadzone kanałami od jednostki wewnętrznej klimatyzatora kanałowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by w pomieszczeniu serwerowni powietrze nawiewne było rozprowadzone kanałami od jednostki wewnętrznej klimatyzatora kanałowego.

Pytanie

Proszę o uzupełnienie informacji, krótki opis na temat warunków montażu klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie:

- miejsce posadowienia agregatów zewnętrznych klimatyzatorów (dach płaski, dach skośny, elewacja, która kondygnacja?)
- konstrukcje montażowe pod agregaty zewnętrzne
- przejścia przez przegrody budowlane (dachowe, ścienne)
- na której kondygnacji budynku znajdują się pomieszczenia serwerowni?
- konieczność montażu ze zwyżki lub rusztowania
- orientacyjna długość linii freonowej
- orientacyjna długość instalacji elektrycznej
- orientacyjna długość instalacji skroplin
- miejsce wpięcia instalacji skroplin (instalacja kanalizacyjna, wyprowadzenie na zewnątrz)

Odpowiedź:

1. Agregat zewnętrzny pomieszczenia serwerowni usytuowany zostanie na poziomie gruntu, na gruncie utwardzonym kostką betonową, natomiast agregat pomieszczenia biurowego zostanie zamontowany na ścianie zewnętrznej na wysokości ok. 2,5m.
2. Konstrukcje montażowa należy dobrać zgodnie z powyższą odpowiedzią.
3. Przejście przewodów do jednostek zewnętrznych należy wykonać przez ścianę zewnętrzną z cegły o grubości 60 cm
4. Pomieszczenie serwerowni znajduje się na I kondygnacji.
5. Montaż agregatu zewnętrznego pomieszczenia biurowego należy dokonać na wysokości ok. 2,5 m. Wykonawca we własnym zakresie wybierze technologię jego wykonania.
6. Orientacyjna długość linii freonowej ogółem ok. 7 mb.
7. Orientacyjna długość instalacji elektrycznej ogółem ok. 6 mb.
8. Orientacyjna długość instalacji skroplin ogółem ok. 4 mb.
9. Instalacja skroplin ma zostać wyprowadzona na zewnątrz.

Pytanie

Czy typ kanałowy jednostki wewnętrznej na średnim biegu może wynosić 38 dba, a zewnętrzna jednostka 55 dba, oraz typ podłogowy jednostki wewnętrznej na średnim biegu może wynosić 41, a zewnętrzna jednostka 50 dba ?

Odpowiedź:

Ilość dba należy dobrać zgodnie z urządzeniami określonymi w SIWZ.

Pytanie

W specyfikacji zaproponowano jednostkę kanałową w serwerowni. Nie ma tam sufitu podwieszanego, czy nie powinna tam być jednostka ścienna dużej mocy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania typu kanałowego.

Jednocześnie informujemy, iż przesunięty zostaje termin składania ofert do dnia 02.06.2009 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert dnia 02.06.2009 r. godz. 11:00.

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski